

Projekt: CZ.1.06/5.2.00/07.07778

„Stavební úpravy bytového domu č.p. 1064-70 - HD“

Program	- Integrovaný operační program - IOP
Prioritní osa 5	- Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence 5.2	- Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Podporovaná aktivita 5.2b)	- Regenerace bytových domů
Podpora	- Integrovaný plán rozvoje měst – IPRM
Územní zaměření podpory	- Třebíč, zóna Horka-Domky

Objednatel: Společenství vlastníků jednotek bytového domu Třebíč, Družstevní 1064-70
se sídlem Družstevní 1065/39, 674 01 Třebíč
IČ: 263 03 841

Zhotovitel:

Část 1-2) Stavební úpravy bytového domu

TOMIreko s.r.o.
se sídlem Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216

Část 3) Rekonstrukce domovní předávací stanice tepla - 2 ks

TTS energo s.r.o.
Průmyslová 163
IČ: 607 24 692

Místo plnění:

Kraj Vysočina; okres Třebíč; obec Třebíč; místní část Horka-Domky; ulice Družstevní; dům s byty a nebytovými prostory č.p.1064-1070 na parc.č. st. 3865 - 3871 v k.ú. Třebíč, okr. Třebíč.

Popis prací:

Část 1-2) Stavebné úpravy bytového domu

Předmětem této části zakázky byly stavební práce a úpravy, které byl prováděny souběžně se zateplením domu – regeneraci bytového domu, jejímž předmětem bylo zejména zateplení obvodového pláště budovy.

V průběhu přípravy zateplení jižní fasády domu se provedla demontáž stávajících kovových zavěšených balkonů.

V průběhu dokončovacích prací na zateplení byla provedena montáž balkonů PEKSTRA včetně zástěn a stříšek. V průběhu prací na zateplení domu byla provedena rekonstrukce společných lodžii, vstupů, výměna parapetů, úpravy hromosvodu a ostatní drobné práce.

Část 3) Rekonstrukce domovní předávací stanice tepla - 2

Předmětem této části zakázky bylo řešení vytápění a ohřevu teplé užitkové vody v objektu bytového domu č.p. 1064 - 1070 na ulici Družstevní v Třebíči. V objektu byly instalovány dvě tlakově závislé průtočné předávací stanice.

Nově byly osazeny dvě neprůtočné a tlakově nezávislé předávací stanice, které byly připojeny do primárního přívodu tepla z CZT a do stávajícího sekundárního rozvodu UT a TUV.

Termíny provádění díla:

Část 1-2) Stavební úpravy bytového

Termín zahájení	01.10.2011
Termín dokončení	18.05.2012

Část 3) Rekonstrukce domovní předávací stanice tepla - 2 ks

Termín zahájení	12.09.2011
Termín dokončení	30.09.2011

Cena díla:

Část 1-2) Stavební úpravy bytového domu

Cena celkem včetně DPH	9 709 295,-- Kč
------------------------	-----------------

Část 3) Rekonstrukce domovní předávací stanice tepla - 2 ks

Cena celkem včetně DPH	452 110,-- Kč
------------------------	---------------

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V Třebíči dne 30.06.2012

Zpracoval: Bendová Ivana